



PBO2020/4/19

Formularz zgłoszeniowy

URZĄD MIEJSKI W PSZCZYŃNIE	
-7- projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	
WPL. DNIA	2019 -06- 27
L.dz.	20479 ilość zał. 8
podpis	<i>[Signature]</i>

Uwaga: Wypełnienie punktów 1-8 jest obowiązkowe.

1. Tytuł projektu.....Modernizacja obiektu sportowego przy klubie
LKS Rudółtowice-Ćwiklice- wymiana podłogi na sali treningowej

.....

2. Kategoria zgłaszanego projektu *(Proszę podkreślić kategorię)*

Projekt ogólnogminny

(kwota jednego projektu – maksymalnie do 100 000 zł)

Projekt lokalny - osiedlowy lub sołecki

(kwota jednego projektu – maksymalnie do kwoty wyliczonej dla danej jednostki pomocniczej)

Rudółtowice

(proszę wpisać nazwę osiedla lub sołectwa, w którym realizowany ma być projekt)

3. Szacunkowe koszty projektu46.000,00..... zł brutto

4. Kontakt do autorów projektu:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania	Kontakt (e-mail, telefon)
.....
.....
.....

5. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (Proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowany)

.....budynek klubowy przy boisku sportowym w Rudołtówicach

ul. Wolności.....

6. Opis projektu (Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją projektu. Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów).

Projekt obejmuje wymianę 100m² podłogi na sali w budynku klubowym.

7. Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów.)

Podłoga na Sali została wykonana w roku 1987. Klepki z desek ułożone są na drewnianych legarach w wielu miejscach doszło do uszkodzeń klepek, także w wielu miejscach odczuwalna jest niestabilność podłogi co można ocenić, że doszło do zniszczenia legarów. W kilku miejscach doszło do załamania się podłogi. Jedynym sposobem naprawy jest wykonanie nowej podłogi z podłożem. Z sali przez cały rok korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez klub. Na Sali organizowane są spotkania z rodzicami (mieszkańcami Rudołtówic i Ćwiklic)

8. Beneficjenci projektu (Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów.)

Dzieci i młodzież w wieku od 7 lat do 20lat z Rudołtówic i Ćwiklic ...

Mieszkańcy w szczególności rodzice dzieci z Rudołtówic i Ćwiklic

Organizacje społeczne z Rudołtówic

9. Szacunkowe koszty projektu (Proszę uwzględnić wszystkie składowe części projektu oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części projektu	Koszt brutto
1. Parkiet około 100m, listwy 50mb, Legar90x90, płyta OSB 22mmm, wata zfolia, klej, lakier + robocizn	46.000,-zł
2.	

3.	
4.	
5.	

brutto

Łącznie:46.000,00..... zł

10. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):

- a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
- b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego projektu;
- c) inne, istotne dla zgłaszanego projektu (oferty handlowe);
jakie? ...Dom Parkieciarza, Parkiety –Bieniek, Stanmark.....

Andrzej Wojtaszko

Czytelne podpisy autorów projektu







klub LKS Pansosville - Dąbka



Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Szendera Bogdan
43-229 Pszczyna – Cwiklice
ul. Męczenników Oświęcimskich
tel./fax. prefix (32)2112462. 0693065406
www.szendera.home.pl

Oferta

Sala Rudoltowice Budynek LKS Rudoltowice

Wykonanie nowej podłogi na legarach, płycie OSB i nowym parkiecie
Materiały:

Podoga : Parkiet Dąb II klasa 500/70/20

Pow. ok. 100m² + listwy 50mb

Legar 90mm x 90mm

Płyta OSB 22mm

WATA z Folią

Pianki z wkretami

klej do parkietu 2k

Lakier Berger Seidle LT EXPORT HM 3 x

szpachlowanie Fugen kit

lakier Unigick primer

Robocizna

359,35 zł/m² netto + VAT23%=442zł/m² brutto

listwy 06 cokół 35zł mb z montażem brutto

RAZEM: 45'950 zł brutto

Z powazaniem

mgr inż. Wiesław Krawiec
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
Szendera Bogdan

43-229 Cwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 43 B
Kraj 032 211 24 62
NIP 638-102-74-33. REGON 278210574
23.06.2019

Tychy 24.06.2019

Firma "STANMAR"
Stanisław Szpręglewski
ul. Poziomkowa 14/11
43-100 Tychy

Oferta

na wykonanie nowej podłogi w budynku LKS Rudohowice
na powierzchni ok 100m² i ok 50 mb listew przysściennych


Materiały jakie proponuję do wykonania teźże podłogi to:

- parkiet Dębowy 20x70x500
- Legary 90mmx90mm
- płyta OSB gr.22mm
- wełna do izolacji cieplnej i wygłuszenia
- folia izolacyjna
- pianki montazowe
- wkrety, śruby, łączniki
- klej dwuskładnikowy do przyklejenia parkietu Bona R848T
- szpachlówka Bona Mix&Fill
- lakier podkładowy Bona Primer Classic
- lakier nawierzchniowy Bona Traffic
- listwa formowana Dąb CP 58

Koszt wykonania wraz z materiałami wyceniam na 55'000 zł brutto

"STANMAR"
SZPRĘGLEWSKI STANISŁAW
43-100 Tychy, ul. Poziomkowa 14/11
Kont. 501 521 827
NIP 646-197-48-26, REGON 27683157




PARKIETY-BIENIEK
Grzegorz Bieniek
43-515 Ligota, ul. Pod lasem 45/1
tel. 507 508 190
NIP 662-170-87-04 REGON 241509131

Wszystkie materiały potrzebne do użycia wraz z moją roboczną wyceną na 52'000 zł brutto

Proponuję wykonanie podłogi na legarach 90mmx90mm. Na legarach ułożona płyta OSB 22mm. Pomiedzy legarami jako wygłuszenie wełna mineralna. Do płyty OSB przyklejony za pomocą kleju Sikabond 151 parkiet dębowy w klasie natur w wymiarach 20x70x500. Wykończenie podłogi lakierem nawierzchniowym Maximus Ecostar. Listwa przysięcienna formowana dąb LP60.

Przybliżona powierzchnia podłogi ok 100 mb oraz 50 mb listwy przysięciowej.

Oferta
na wykonanie nowej podłogi w budynku LKS Rudolowice

PARKIETY-BIENIEK
Grzegorz Bieniek
ul. Pod Lasem 45/1
43-515 Ligota

Ligota 26.06.2019